

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 진천군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
초평호 제2하늘다리 조성사업	8,000	1,911	4,568	1,418	103	2024	2020	100%
초평 책마을 조성사업	11,300	92	634	3,000	7,574	2026	2020	16%
송강 문화창조마을 조성사업	15,390	2,034	4,994	2,000	6,362	2025	2022	69%
백곡호 돌레길 조성사업	8,000	233	736	721	6,260	2025	2023	10%
진천 보훈회관 건립사업	3,990	250	0	3,740	0	2025	2022	55%
스포츠타운 다목적체육관 건립	15,000	3,469	4,458	7,073	0	2024	2020	80%
진천종합 스포츠타운 소프트테니스장 조성	2,500	0	34	2,466	0	2024	2023	76%
광혜원 개방형 다목적체육관 건립사업	16,000	6,091	2,988	5,691	1,230	2025	2023	38%
태양광·ESS융복합 제조검증기반 구축	16,825	12,210	4,615	0	0	2024	2020	100%
신재생에너지 융복합지원사업	3,501	0	3,501	0	0	2023	2022	100%
태양광 디지털 O&M 기반 지역형 운영관리 체계 구축	5,656	0	1,831	1,107	2,718	2025	2022	100%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
진천 메가폴리스산업 단지 조성	3,516	0	24	477	3,015	2027	2023	25%
봉화산 지역특화 숲길조성사업	2,500	0	500	2,000	0	2025	2023	25%
진천 문예회관 건립	41,450	15,860	10,000	5,500	10,090	2025	2020	49%
광혜원 정암아파트~바들 말4길(중로3-10) 도시계획도로 개설공사	2,200	1,300	300	600	0	2024	2023	70%
석장교차로 (국도21호선) ~ 혁신도시 (센텀클래스)간 연결도로 개설	5,736	1,105	1,433	1,876	1,322	2025	2022	49%
덕산읍 혁신도시간 연결도로 개설공사	17,300	8,600	600	3,200	4,900	2026	2023	20%
이월면 도시재생사업	10,000	1,025	295	3,153	5,527	2026	2023	10%
광혜원 바들말 우회도로 (중로3-12) 도시계획도로 개설공사	2,500	900	400	1,200	0	2024	2023	70%
충북혁신도시 어린이특화 생활 SOC건립	7,984	201	0	3,659	0	2024	2020	80%
진천군 지방상수도 비상공급망 구축	5,600	201	0	3,659	1,740	2026	2022	20%

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	초평호 제2하늘다리 조성사업	담당자	문화관광과 유별나(☎043-539-3633)																																																						
<p><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충북 대표명소인 초평호 일원에 농다리에서 하늘다리와 두타산 한반도 지형 전망공원을 연계하는 관광인프라를 확충하여 지역관광 활성화를 도모하기 위함 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2021 ~ 2024 ○ 위 치 : 진천군 초평면 화산리 초평저수지 일원 ○ 규 모 : 제2하늘다리 309m, 산책로 1km 및 부대시설 조성 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 8,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>8,000</td> <td>1,911</td> <td>4,568</td> <td>1,418</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>3,900</td> <td>878</td> <td>2,264</td> <td>707</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>4,100</td> <td>1,033</td> <td>2,304</td> <td>711</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 04. : 공사 준공 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 12. : 부대공사 준공 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	8,000	1,911	4,568	1,418	103	국 비						시 도 비	3,900	878	2,264	707	51	시군구비	4,100	1,033	2,304	711	52	지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																																				
계	8,000	1,911	4,568	1,418	103																																																				
국 비																																																									
시 도 비	3,900	878	2,264	707	51																																																				
시군구비	4,100	1,033	2,304	711	52																																																				
지 방 채																																																									
민간자본																																																									
기 타																																																									

사업명	초평 책마을 조성사업	담당자	문화관광과 이정규(☎043-539-3632)
-----	-------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 조선 후기 4대 장서각 중 하나인 완위각을 중심으로 한 유교문화자원을 활용하여 평생학습 문화교육도시 생거진천의 관광명소로 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2026
- 위 치 : 진천군 초평면 용정리 399-2
- 규 모 : A=30,000㎡, 완위각 및 쌍오정 재현, 초평에서 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,300	92	634	3,000	7,574
국 비	5,550	24	303	1,500	3,787
시 도 비	1,110	5	96	300	757
시군구비	4,640	63	235	1,200	3,030
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2023. 10. : 공공 건축심의 완료
- 2024. 02. : 건축 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

- 2024. 09. : 실시설계 용역 준공
- 2024. 11. : 건축공사 및 전시 착수

□ 사업변경 내역

- 2022. 11. : 사업계획 변경협의 추진
- 2023. 11. : 사업계획 변경협의 완료

※ 사업비 및 계획 변경 : 178.6억원 → 113억원, 고서박물관 → 초평에서

사업명	송강 문화창조마을 조성사업	담당자	문화관광과 이정규(☎043-539-3632)
-----	----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 조선 가사문학의 대가이자 정치가인 송강 정철선생의 유적이 산재한 정송강사 주변에 문화창조마을을 조성하여 문화교육도시 생거진천의 대표적인 문화역사 관광지로 육성하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2025
- 위 치 : 진천군 문백면 봉죽리 산 14-1
- 규 모 : A=41,649㎡, 연면적 2,591.8㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,390백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,390	2,034	4,994	2,000	6,362
국 비	6,695	672	2,573	1,000	2,450
시 도 비	1,339	134	514	200	491
시군구비	7,356	1,228	1,907	800	3,421
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2023. 01. : 건축공사 착공
- 2024. 05. : 전시물 제작 설치 용역 공모 및 추진

향후계획

- 2024. 12. : 건축공사 준공
- 2025. 12. : 공사준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	백곡호 둘레길 조성사업	담당자	문화관광과 유별나(☎043-539-3633)
-----	--------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 천연기념물(미호종개) 서식지와 식과정 등 수변생태계와 역사자원을 조화롭게 활용, 생태탐방로 조성을 통하여 주변의 다양한 기존 관광자원과 우수한 생태·문화자원을 연계한 관광네트워크 구축

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2025
- 위 치 : 진천군 진천읍 건송리 ~ 백곡면 사송리 일원, 백곡호
- 규 모 : 생태탐방로 조성 13.6km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	283	736	721	6,260
국 비	4,000	175	354	357	3,114
시 도 비	2,000	54	191	173	1,582
시군구비	2,000	54	191	191	1,564
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2023. 09. : 공사 착공

향후계획

- 2025. 12. : 공사준공

사업변경 내역

- 2023. 05. : 사업계획변경 승인(16.8km → 13.6km, 5구간 삭제)

사업명	진천 보훈회관 건립사업	담당자	주민복지과 권우영(0539-3213)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 8개 보훈단체 전체가 입주 할 수 있는 보훈회관 건립을 통하여 보훈단체의 화합을 도모하고 분사업주로 인한 비효율성 및 상대적 소외감을 해소하여 국가 유공자 예우 및 지원 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2025
- 위 치 : 진천군 진천읍 벽암리 9번지 일원
- 규 모 : 연면적 990.24㎡ (부지면적 5,820㎡, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,990	250	0	3,740	0
국 비	500			500	
시 도 비					
시군구비	3,490	250	0	3,240	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 2023.03. 보훈회관 공공건축 기획 용역
- 2023.08. 공공건축 사업계획 사전심의(국가공공건축지원센터)
- 2023.10. 진천군공공건축심의
- 2023.12. 보훈회관 건립 설계공모

□ 향후계획

- 2024.02. 보훈회관 건립 설계공모 심사
- 2024.03. 실시설계 계약 및 착수
- 2024.09. 착공
- 2025.10. 준공

□ 사업변경 내역

- 사업비 변경: (당초)3,260백만원→(변경)3,990백만원 / 사유: 건축공사비 증가율 반영 및 공공건축 의무대상 사업비 반영

사업명	스포츠타운 다목적 체육관 건립	담당자	체육진흥과 양승우(0539-4302)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 스포츠타운 내 부족한 체육시설과 휴식공간 확충을 통해 군민의 건강 증진 도모와 생활체육 인구의 저변 확대에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 위 치 : 진천군 진천읍 신정리 828번지 일원
- 규 모 : 연면적 약 4,063㎡(지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000	3,469	4,458	7,073	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,800	2,518	3,066	2,216	-
시군구비	7,200	951	1,392	4,857	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 2020. 02. : 생활SOC 체육시설 공모 신청(군특)
- 2020. 06. : 지방재정 투자심사 조건부 승인(충북도) ※ 부지확보 완료: 균유지
- 2020. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2021. 02. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청(국가공공건축지원센터)
- 2021. 03. : 건축기획 용역 착수
- 2021. 07. : 공공건축심의위원회 심의 완료
- 2021. 11. : 건축설계(공모) 착수(11.26.)
- 2021. 12. : 공유재산 관리계획 심의(원안가결)
- 2022. 05. : 건축 기본설계 완료
- 2022. 11. : 건축허가 통보
- 2022. 12. : 공사 착공

향후계획

- 2024. 06. : 관련법 인증(장애물없는 편의시설, 녹색건축물, 에너지효율등급 등) 신청
- 2024. 08. : 공사 준공 및 시설 개방

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	진천종합스포츠타운 소프트테니스장 조성	담당자	체육진흥과 양승우(0539-4302)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 스포츠타운 내 부족한 소프트테니스장 조성으로 생활체육 활성화 및 생활체육 대회 개최를 통한 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기간 : 2023. ~ 2024.
- 위치 : 진천군 진천읍 신정리 828번지 일원
- 규모 : 실내경기장 1동(연면적 2,438.22㎡, 클레이코트3면) 및 편의시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	0	34	2,466	0
국비	-	-	-	-	-
시도비	1,235	-	21	1,214	-
시군구비	1,265	-	13	1,252	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 2022. 08. : 2023년도 체육진흥시설지원사업 공모 신청(군특)
- 2023. 01. : 공모사업 선정 및 보조금 교부
- 2023. 03. : 실시설계용역 착수
- 2023. 03. : 관련법 대상 여부 사전 협의
- 2023. 05. : 소프트테니스 경기장 시설 벤치마킹 *충북 옥천, 영동, 경북 문경
- 2023. 08. : 공유재산관리계획 심의 원안 의결
- 2023. 09. : 지방재정투자심사(군) 승인(적정)
- 2023. 11. : 가설건축물 축조신고
- 2024. 01. : 공사 착공

향후계획

- 2024. 08. : 공사 준공 및 시설 개방

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	광혜원 개방형 다목적체육관 건립사업	담당자	체육진흥과 강명희(☎539-4303)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 광혜원면의 공공체육시설이 전무하여 근로자 및 지역 주민들의 체육시설 복지 상태가 낙후되어 있어 공공체육시설 설치 요구 증대 및 주민 체육활동 공간 확충이 시급함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2025.
- 위 치 : 진천군 광혜원면 회죽리 368-2번지 일원
- 규 모 : 연면적 2,890.44㎡(지하1층/지상1층), 대지면적 15,549㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,000	6,091	2,988	5,691	1,230
국 비	5,000	3,032	1,968	-	-
시 도 비	1,750	720	877	153	-
시군구비	7,950	2,339	143	4,238	1,230
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,300	-	-	1,300	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 06. : 국민체육진흥기금(산업단지 다목적체육관) 공모 선정
- 2019. 08. : 지방재정투자심사 승인(조건부)
- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 03. : 공공건축심의 완료
- 2020. 04. : 군관리계획 수립 용역 착수
- 2020. 07. : 건축설계(공모) 용역 착수
- 2022. 09. : 건축허가 통보(실시계획인가 의제)
- 2022. 12. : 공사 착공
- 2023. 06. : 지방재정투자심사(충청북도) 재심사 조건부 승인
- 2024. 07. : 외부마감공사 및 기계설비공사(공정율 53%)

□ 향후계획

- 2025. 12.: 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	태양광ESS 융복합 부품시스템 제조/검증기반 구축	담당자	경제과 정운석(☎539-4122)
-----	--------------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 정부의 재생에너지 3020 이행 및 그린뉴딜 달성을 위한 태양광기반 ESS융합시스템의 전기적 안전과 운행기술 표준화
- ESS 배터리 제조설비 구축을 통해 기업의 소재, 부품 개발 촉진과 사업화 기술 확보를 위한 성능, 신뢰성평가 지원

사업개요

- 기 간 : 2021년~2024년
- 위 치
 - 태양광모듈연구센터(문백면 은탄리 737 / ESS시험동, 태양광 200kW)
 - 태양광기술센터(덕산읍 두촌리 2608 / 태양광 100kW)
 - 이월매립장(이월면 노원리 1003 / 태양광 500kW)
- 규 모
 - 태양광 실증단지(800kW)
 - ESS 시험동: 시제품 제작 및 안전성능 평가 센터 구축(연면적 881㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,825백만원(국 10,000, 도 2,900, 군3,925)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,825	12,210	4,615		
국 비	10,000	6,585	3,415		
시 도 비	2,900	2,420	480		
시군구비	3,925	3,205	720		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 5. : 2021년 스마트특성화 기반구축사업 선정
- '24. 6. : ESS·태양광 실증시스템 구축 완료 및 사업 종료

향후계획

- '25. 1. : 태양광 실증단지 주변지역 지원사업 실시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	신재생에너지 융복합지원사업	담당자	경제과 정운석(☎539-4122)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 2종 이상의 신재생에너지원 간 융합사업을 통하여, 지역에너지 자립기반 구축 및 신·재생에너지 보급 확대, 에너지 비용 절감 등 친환경 청정에너지 자립마을 조성
- 컨소시엄(주관·참여기관 등)간 협약체결을 통한 업무협력체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 진천군 일원
- 규 모 : 태양광 292개소 1,295kW, 지열 26개소 455kW, 태양열 1개소 84㎡, 주민수익 태양광 1개소 20kW, 모니터링 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,501백만원(국 1,565, 도 305, 군 922, 민간 709)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,501	-	3,501		
국 비	1,565	-	1,565		
시 도 비	305	-	305		
시군구비	922	-	922		
지 방 채		-			
민간자본	709	-	709		
기 타		-			

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '22. 04. : 2023년 신재생에너지 융복합지원사업 수요조사 공고
- '22. 07. : 사업계획서 제출(사업신청)
- '22. 10. : 사업선정
- '23. 02. : 컨소시엄 구성 및 협약체결
- '23. 02. ~12. : 공사 착공 및 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	태양광 디지털 Q&M 기반 지역형 운영관리 체계 구축	담당자	경제과 정운석(☎539-4122)
-----	-------------------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 태양광 시험인증 등 장비 확충·고도화를 통해 시험·실증 인프라 구축으로 태양광 등 지역의 재생에너지 산업 생태계 활성화
- 통합 원격감시 모니터링 시스템을 통해 기설치된 태양광 등 재생에너지 사후관리 및 보수, 태양광 관련 기업 육성 및 기술 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 충북TP 태양광기술센터 내 2층 (덕산읍 두촌리 2608)
- 규 모
 - 태양광 디지털 유지보수 사업 원스톱 지원플랫폼 구축(1식)
 - 태양광 시험평가 인증 장비 고도화 13종(인버터 인증 추가)
 - 태양광 O&M 기술지원 및 전문인력 양성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,656백만원(국 3,898, 도 879, 군 879)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,656		1,831	1,107	2,718
국 비	3,898		1,231	749	1,918
시 도 비	879		300	179	400
시군구비	879		300	179	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

- '22. 01. : 2023년 스마트특성화 기반구축사업 공모신청서 제출
- '22. 04. ~8. : 공모사업 선정, 충청북도 지방재정투자심사 이행(조건부 적정)
- '23. 06. : 업무협약 체결(도, 진천군, 충북TP) 및 1차년도 사업추진
- '24. 03. : 2차년도 사업추진

□ 향후계획

- '25. 03. : 3차년도 사업추진

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	진천메가폴리스산업단지 조성	담당자	투자유치과 이재석(☎ 539-3343)
-----	----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 오창 방사광 가속기 배후산단 조성을 통해 급증하는 산업입지 수요에 대한 원활한 공급대책 마련 및 체계적인 산업집적화를 통한 성장동력 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2027년
- 위 치 : 진천군 문백면 은탄리 일원
- 규 모 : 산업단지 조성[1,460,004m²(약 44만평)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,516억(국비 286, 도비 185, 군비 79, 민간 2,966)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	351,600	-	2,400	47,700	301,500
국 비	28,600			-	28,600
시 도 비	18,500			-	18,500
시군구비	7,900			200	-
지 방 채	-			-	
민간자본	29,6600	-	2,400	47,500	246,700
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2021. 12. : 산업단지 지정계획 고시
- 2022. 07. : 합동주민설명회 개최
- 2023. 08. : 산단계획 승인 고시
- 2023. 11. : 투자심사 승인(조건부)
- 2024. 02. : SPC설립 및 법인등기
- 2024. 03. : 보상계획 열람공고 및 보상협의회 개최
- 2024. 04. : 공사 착공

□ 향후계획

- 2027. 下. : 공사 준공

사업명	봉화산 지역특화 숲길 조성사업	담당자	산림녹지과 최진호(☎3572)
-----	------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 등산인구 증가와 더불어 새롭게 나타나고 있는 수평적 개념의 자연 체험 활동 수요 증대에 부응하고, 진천군 고유의 산림생태·문화·역사 자원을 주변 자원과 연계하여 관광자원으로의 명소화를 도모하기 위하여 지역 산림 생태 체험 숲길 조성

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025년
- 위 치 : 충북 진천군 행정리 산82-2번지 일원
- 규 모 : 숲길 5.5km 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500		500	2,000	
국 비					
시 도 비	1,625		325	1,300	
시군구비	875		175	700	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2023년 : 숲길 2.945km 신설 및 0.463km 정비 완료
- 2024년 : 사업 변경 계획을 위한 사전 절차 준비

향후계획

- 충북교육청 및 사유지 사용 동의 문제에 따른 사업 대상지 축소 필요
- 두타산, 미르숲을 포함한 사업 대상지 확대 예정(사업 변경 계획 승인 준비)

사업변경 내역

- 2024년 하반기 충북도에 사업 변경 계획 승인 받을 예정

사업명	진천 문예회관 건립	담당자	지역개발과 박인식(0539-4393)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지속적인 인구 증가에 따른 지역주민의 문화예술 수요 대응
- 도시 확장에 따른 구도심 공동화 예방

사업개요

- 기간 : 2018. ~ 2025.
- 위치 : 진천군 진천읍 읍내리 120-4번지
- 규모 : 연면적 7,824㎡(지상1층/지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 41,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	41,450	15,860	10,000	5,500	10,090
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	15,300	7,410	4,000	2,500	1,390
시군구비	26,150	8,450	6,000	3,000	8,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 2020. 3. : 지방재정 투자심사(중앙) 완료(조건부)
- 2022. 5. : 지방재정 투자심사(중앙, 2단계) 완료
- 2022. 9. : 기술자문위원회 실시, 설계 최종보고회 개최
- 2023. 2. : 공사계약(건축) 의뢰(조달청)
- 2023. 4. : 공사 착공

향후계획

- 2025. 10. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	변경사유
사업기간	2018. 1. ~ 2025. 6.	2018. 1. ~ 2025. 10.	암과쇄에 따른 기간 증가
총사업비	45,450백만원	41,450백만원	군유지 건립에 따른 토지매입비 삭감
사업규모	연면적 7,824㎡ (지하1층/지상3층)	연면적 7,824㎡ (지하1층/지상3층)	

사업명	광혜원 정암아파트~바들말4길(중로3-10)도시계획도로 개설공사	담당자	지역개발과 이진희(☎539-3712)
-----	------------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미개설 도로 정비로 지역주민 편의 제공과 도시기반 인프라 정비 및 확충을 통한 지역 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 06. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 충북 진천군 광혜원면 광혜원리 일원
- 규 모 : 도시계획도로개설 L=519m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,200	1,300	300	600	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,200	1,300	300	600	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2022. 06. : 공사착공(1차분)
- 2022. 12. : 1차분 준공
- 2023. 03. : 공사착공(2차분)

향후계획

- 2024. 10. : 공사준공(2차분)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	석장교차로(국도21호선) ~ 혁신도시(센텀클래스)간 연결도로 개설	담당자	지역개발과 이용우(0539-3063)
-----	--------------------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 보은국토관리사무소의 국도21호선 석장교차로 개선공사 시행에 따른 석장교차로~센텀클래스 간을 연결하는 도시계획도로 개설 필요성 대두

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2024. 8.
- 위 치 : 진천군 덕산읍 두촌리 3160번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 신설 L=110m, B=13m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,736백만원 (※ 부지매입비 : 5,036백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,736	1,105	1,433	1,876	1,322
국 비	400	35	111	254	-
시 도 비					
시군구비	5,336	1,070	1,322	1,622	1,322
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 공사 추진 중(부대시설 설치)
- 부지매입비

재원별	총사업비	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
합 계	5,036	1,070	1,322	1,322	1,322	3년 분할납부

□ 향후계획

- 2024. 08. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

- 총사업비 변경(당초) 414.5백만원
(현재) 700백만원

사업명	덕산읍 혁신도시간 연결도로 개설공사	담당자	지역개발과 이진희(0539-3712)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 혁신도시 내 인구증가에 따른 교통량 증가로 인근지역 도심의 교통난 해소를 위한 연계도로를 개설하여 물류·교통체계를 선진화하고 보다 나은 생활여건을 제공하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2021. 03. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 충북 진천군 덕산읍 용몽리 일원
- 규 모 : 도시계획도로개설 L=1,795m, B=15~20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,300	8,600	600	3,200	4,900
국 비					
시 도 비					
시군구비	17,300	8,600	600	3,200	4,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 12. : 실계계획인가 고시 및 중기지방재정계획 반영
- 2023. 06. : 공사착공(1차분)
- 2024. 05. : 공사준공(1차분)
- 2024. 06. : 공사착공(2차분)

향후계획

- 2026. 12. : 사업준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	이월면 도시재생사업	담당자	지역개발과 반재성(0539-4312)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 이월면 송림리 일원 쇠퇴 도시지역의 자생적 성장기반 확충

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 진천군 이월면 송림리 503-7번지 일원
- 주요내용 : 행복나눔의 집 및 이월마실 어울림센터 건립 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	1,025	295	3,153	5,527
국 비	6,000		200	1,818	3,982
시 도 비	1,000		37	260	703
시군구비	3,000	1,025	58	1,075	842
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '23.12 : 건축설계용역 착수
- '24.06 : 건축설계용역 준공

향후계획

- '24.11 : 행복나눔의 집 및 이월마실 어울림센터 건립 착공
- '26.06 : 행복나눔의 집 및 이월마실 어울림센터 건립 준공
- '26.12 : 이월면 도시재생사업 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	광혜원 바들말 우회도로(중로3-12) 도시계획도로 개설공사	담당자	지역개발과 이진희(☎539-3712)
-----	-------------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미개설 도로 정비로 지역주민 편의 제공과 도시기반 인프라 정비 및 확충을 통한 지역 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2023. 04. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 충북 진천군 광혜원면 광혜원리 일원
- 규 모 : 도시계획도로개설 L=336m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,500	900	400	1,200	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500	900	400	1,200	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2023. 04. : 공사착공(1차분)
- 2023. 12. : 공사준공(1차분)
- 2024. 03. : 공사착공(2차분)

향후계획

- 2024. 12. : 사업준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	충북혁신도시 어린이특화 생활 SOC건설	담당자	건축디자인과 김성일(0539-3892)
-----	-----------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 혁신도시 보육 인프라 확충 및 어린이와 가족의 다양한 여가활동·유희공간을 활용한 주민 소통공간 확보
- 정주여건 개선을 통해 지역 주민 삶의 만족도 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024(4년)
- 위 치 : 진천군 덕산읍 두촌리 3166번지
- 규 모 : 지상2층, 연면적2,642㎡(대지면적5,576㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,900	1,382	3,978	4,540	-
국 비	4,500	1,156	3,344	-	-
시 도 비	1,350	68	595	687	-
시군구비	3,150	158	39	2,953	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	900	-	-	900	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 내외부 마감공사 및 조경 공사 중

□ 향후계획

- 2024.10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업비 변경 당초)90억 → 변경)99억 (내·외부 놀이시설 공사 추가)

사업명	지방상수도 비상공급망 구축	담당자	상하수도사업소 이승철(0539-7652)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 배수지간 연계를 위한 가압장 설치 및 상수관로 매설하여 안정적인 수도공급

사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 진천군 일원
- 규 모 : 상수도 관로매설 L=11km(250mm), 가압장 1개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,600		201	3,659	1,740
국 비	784		141	643	
시 도 비	3,640		18	2,248	1,374
시군구비	1,176		42	768	366
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 3. : 용역중지

향후계획

- 2024. 08. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 09. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

9 - 2 지방채 발행사업

☐ 우리 진천군에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
진천읍 도시재생 뉴딜사업	14,200	800	8,000	1,300	4,100	0	800	65%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	진천읍 도시재생 뉴딜사업	담당자	지역개발과 한지은(2539-4313)																																																
<p><input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전통시장 쇠퇴지역 활성화를 통하여 군민의 정주여건 향상, 도시 확장에 따른 구도심 공동화 예방 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년 ○ 위 치 : 진천군 진천읍 읍내리 120-4번지 일원 ○ 규 모 : 중앙시장 환경개선, 3無(범죄, 사고, 고민) 안심거리조성, 문화예술 거리조성(SW) 등 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 14,200백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2023년</th> <th>2024년</th> <th>2025년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>14,200</td> <td>4,900</td> <td>3,440</td> <td>5,860</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>800</td> <td></td> <td>1,584</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>8,000</td> <td>2,940</td> <td>264</td> <td>3,476</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>1,300</td> <td>490</td> <td>792</td> <td>546</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>4,100</td> <td>1,470</td> <td>800</td> <td>1,838</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함</p> <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전체공정률 65% <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2024.09. : 진천읍 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 변경 ○ 2024.12. : 진천읍 도시재생 뉴딜사업 준공 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2023년	2024년	2025년 이후	계	14,200	4,900	3,440	5,860	-	지방채	800		1,584	-	-	국비	8,000	2,940	264	3,476	-	시도비	1,300	490	792	546	-	시군구비	4,100	1,470	800	1,838	-	기타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액		향후 소요액																																															
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후																																														
계	14,200	4,900	3,440	5,860	-																																														
지방채	800		1,584	-	-																																														
국비	8,000	2,940	264	3,476	-																																														
시도비	1,300	490	792	546	-																																														
시군구비	4,100	1,470	800	1,838	-																																														
기타	-	-	-	-	-																																														

9 - 3 민간투자사업

■ 우리 진천군에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2023년	2024년	2025년 이후	
BTL	'05 덕산,이월 하수관거 정비 임대형 민자사업	진천 물자원(주)	21,824	31,570	2,161	2,231	11,800	08.11 ~28.11.
BTL	'06 진천,초평 하수관거 정비 임대형 민자사업	진천그린 환경(주)	31,556	39,140	3,076	3,076	19,822	10.11 ~30.11.

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준),
2024년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별첨 가능)

사업명	'05 덕산,이월 하수관거정비 임대형민자사업	담당자	상하수도사업소 피재준 (☎539-7662)
-----	-----------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 분류식 하수관거정비로 공공하수처리시설의 운영효율 증대와 하수관거의 기능 그대로 쾌적한 생활환경을 도모하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2006. 6. ~ 2008. 11.
- 위 치 : 진천군 덕산읍, 이월면 일원
- 민간사업자 : 진천물자원(주) 대표 이석형
- 총사업비 : 21,824백만원
- 사업규모 : 오수관거 신설 L=26.942km, 우수관거 교체·보수 L=2.263km, 배수설비 1,372개소

재정부담 현황

- 계약기간 : 2008. 11. ~ 2028. 11.
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	47,762	31,570	2,161	2,231	11,800
국 비	26,995	19,546	1,270	1,318	4,861
시 도 비	5,812	4,208	273	284	1,047
시군구비	14,955	7,816	618	629	5,892
기 타					

추진단계(운영 중)

- 운영사 : 진천물자원(주) 대표 이석형[관리대행 : 환경관리(주)]

향후계획

- 2028년까지 분기별(년4회) 임대료 및 운영비 지급

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	'06 진천,초평 하수관거정비 임대형민자사업	담당자	상하수도사업소 피재준 (☎539-7662)
-----	-----------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 분류식 하수관거정비로 공공하수처리시설의 운영효율 증대와 하수관거의 기능 그대로 쾌적한 생활환경을 도모하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2008. 3. ~ 2010. 11.
- 위 치 : 진천군 진천읍, 초평면 일원
- 민간사업자 : 진천그린환경(주) 대표 최승룡
- 총사업비 : 31,556백만원
- 사업규모 : 오수관거 신설 L=52.344km, 우수관거 교체·보수 L=10.573km, 배수설비 2,831개소

재정부담 현황

- 계약기간 : 2010. 11. ~ 2030. 11.
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	65,114	39,140	3,076	3,076	19,822
국 비	36,639	23,009	1,734	1,734	10,162
시 도 비					
시군구비	28,475	16,131	1,342	1,342	9,660
기 타					

추진단계(운영 중)

- 운영사 : 진천그린환경(주) 대표 최승룡[관리대행 : 환경관리(주)]

향후계획

- 2030년까지 분기별(년4회) 임대료 및 운영비 지급

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음